ASA Arbonne Exploitation année 2023

22 et 24/04/2023 : Corvée de printemps 2023 : les samedi 22 avril et lundi 24 avril.

Equipe 1 : Mme Anne Marie Lepesant, Mme Henriette Sorel, M. Auguste Borntrager, M. André Lafont. M. Raymond Yeuillaz.

Equipe 2 : M. Jean Michel Rey, M. Bernard Bruere.

Les cuisiniéres : Mme Henriette Sorel, Mme Maryse Lafont, Mme Mic Bruère.

Equipe du lundi 24 : Mme Nathalie Rey, Mme Gabrielle Séraphini, Mme Henriette Sorel, Mme Brigitte Todesco, M. Bernard Bruère. *Un grand merci à ces bénévoles*.

Cela consiste surtout à nettoyer les canaux aériens , les regards encombrés et à faciliter l'accès en élaguant les branches génantes.

25/04 au 4/05/2023 : Jean Michel pose le regard sur la parcelle de M.Gaimard (AO0122) , termine la protection de la zone privée des vannes et place les madriers du déssableur..

5/05/2023 : Jean Michel place le joint de trappe retour Arbonne. Ouverture réseau .

Le torrent est trés trés puissant : impossible de placer le barrage et de retirer le bouchon au captage; il passe peu d'eau dans la buse donc le canal n'est alimenté que pendant les phases de trop-plein réservoirs communaux.

10/05/2023 : *Le réseau entre la parcelle AO0122 et la parcelle AO0178 est soupçonné d'avoir subit des dégats. L'ASA a demandé à Véolia de passer une caméra dans la buse, l'opération a eu lieu le 10 mai.*

Dans le regard de AO0139 (M. Léon Gaimard) la caméra est restée bloquée par la boue à environ 4,50m.

Dans le regard de AO0122 (M. Béradalci) la caméra est restée bloquée par la boue dès 30 a 40 cm sur les 2 cotés.

Dans le regard de AO0142 (sortie) (donc en direction du regard précédent) la caméra est restée bloquée par la boue dès l'entrée.

Tant que les buses ne sont pas nettoyé il est impossible de passer une caméra.

Solution : curer la buse pour refaire une visite caméra.

1/06/2023 : *Problème réseau entre la parcelle AO0122 et la parcelle AO0178 .*

Jean Michel a pu utiliser l'hydrocureuse de la commune (tuyau de 25 m),

cela a permis de déboucher la buse entre les points 2 et 3 (à partir du point 2 en direction du point 3 et à partir du point 3 en direction du point 2).

Puis partiellement entre les points 1 et 2 à partir du point 2 en direction du point 1, il reste environ 5 m à nettoyer.

Il n'a pas été possible de pénétrer par le point 1 car le terrain de M. Gaimard n'est pas fauchéNous pensons pouvoir y arriver en plaçant l'hydrocureuse dans le terrain de M. Crazover. (début de semaine prochaine).Nous espérons qu'après cela il sera possible de faire une visite caméra.

8/06/2023 : L'hydrocureuse a été placée dans le terrain de M. Crazover. Cela a permis de déboucher totalement entre point1 et point 2.

20/06/2023 : Jean Michel a mis le barrage en activitè. L'eau de l'Arbonne coule allègrement dans notre réseau.

30/06/2023 : Jean Michel nettoie le dessableur et la grille des vannes. Gros travail

15/07/2023 : Depuis quelques jours le débit de l'Arbonne a bien baissé. Il faut rétablir le niveau du captage en améliorant l'étanchéité.

17/07/2023 : Jean Michel a réussi à faire monter le niveau du captage pour alimenter le réseau. **Photos**

13/08/2023 : Depuis 2 jours le niveau d'eau de l'Arbonne a baissé, le captage n'est plus alimenté.

Le 14 aout le barrage a été colmaté par Jean Michel.

CATASTROPHE !!!!

La nuit du 14 au 15 novembre , la pluie torrentielle a emporté tout le captage.

16 novembre : Le talus en dessus du captage est en train de partir.....la suite va être très compliquée.